ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општине Дољевац
Адреса наручиоца:	ул. Николе Тесле 121, 18410 Дољевац
Интернет страница наручиоца:	opstina@opstinadoljevac.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 1 ОРН : 452122125 Радови на изградњи базена за пливање

Радови се изводе на комплексу аква парка Дољевац

Првобитна вредност уговора:	64.947.562,26 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 77.937.074,71 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Измењена вредност уговора:	64.947.562,26 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 77.937.074,71 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

У конкурсној документацији, у обрасцу XI - у моделу уговора за Партију 1. - УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ БАЗЕНА „SANDPOOL“ СА ПРАТЕЋИМ (помоћним) ОБЈЕКТОМ У КОМПЛЕКСУ АКВА ПАРКА У ДОЉЕВЦУ у члану 5. став 1., стоји: „Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 60 (шестдесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора". У члану 6., ставу 1. истог Уговора стоји: "Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести."
Из наведеног, узимајући у обзир да постоје објективни разлози за измену уговора прописаних чланом 6. и 20. наведеног уговора, као и да постоји правни основ предвиђен у члану 115. Закона о јавним набавкама и чланом 133. став 4. Закона о облигационим односима, потребно је изменити члан 5. став 1.Уговора о извођењу грађевинских радова на изградњи базена „SANDPOOL'' са пратећим (помоћним) објектом у комплексу Аква парка у Дољевцу број 404-2-33/2017-05 од 24.04.2017.године који гласи: „Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 60 (шестдесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора", тако да измењен члан 5. став 1. Уговора гласи: „Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе најкасније до 23.јула 2017.године, према динамичком плану, који је саставни део Уговора“.
Измена и допуна, не односи се на уговорену вредност Уговора.

Остале информације: